

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖0

ประจำเดือน พฤษภาคม ( งวดวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 19 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
1	คลองसान	29	11,525	-	-	1	700	700	100.00	-	-	28	10,825	9,476	87.54	-
2	คลองสามวา	35	97,200	35	97,200	-	-	-	0.00	6	23,226	29	73,974	51,850	70.09	-
3	คลองเตย	7	3,336	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	3,336	3,336	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรอบที่ 2
4	คันทายาว	27	29,480	-	-	-	-	-	0.00	17	8,510	10	20,970	20,970	100.00	-
5	จตุจักร	6	3,405	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,405	3,405	100.00	-
6	จอมทอง	106	67,466	31	18,495	31	18,495	18,495	100.00	-	-	75	48,971	48,971	100.00	-
7	ดอนเมือง	13	20,550	-	-	1	1,600	1,600	100.00	-	-	12	18,950	17,550	92.61	-
8	ดินแดง	5	1,161	-	-	-	-	-	0.00	-	-	5	1,161	1,161	100.00	-
9	ดุสิต	19	11,200	8	4,954	8	4,954	4,954	100.00	2	650	9	5,596	3,380	60.40	-
10	ตลิ่งชัน	22	38,900	-	-	-	-	-	0.00	11	34,030	11	4,870	4,870	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
11	ทวีวัฒนา	17	34,896	-	-	3	6,815	6,815	100.00	-	-	14	28,081	16,160	57.55	-
12	ทุ่งครุ	43	65,980	-	-	-	-	-	0.00	-	-	43	65,980	38,450	58.28	หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน จำนวน 26 คลอง
13	ธนบุรี	61	20,946	61	20,946	-	-	-	0.00	-	-	61	20,946	20,100	95.96	-
14	บางกอกน้อย	33	27,842	-	-	-	-	-	0.00	-	-	33	27,842	22,492	80.78	-
15	บางกอกใหญ่	44	26,333	7	4,687	7	4,687	4,687	100.00	5	4,784	32	16,862	13,023	77.23	-
16	บางกะปิ	26	24,460	-	-	-	-	-	0.00	22	22,460	4	2,000	2,000	100.00	-
17	บางขุนเทียน	133	234,063	7	14,580	7	14,580	14,580	100.00	36	47,850	90	171,633	87,940	51.24	-
18	บางคอแหลม	30	16,539	-	-	-	-	-	0.00	-	-	30	16,539	15,914	96.22	-
19	บางซื่อ	23	12,463	-	-	-	-	-	0.00	-	-	23	12,463	6,890	55.28	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖0

ประจำเดือน พฤษภาคม ( งวดวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 19 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
20	บางนา	6	5,895	-	-	-	-	-	0.00	6	5,895	-	-	-	0.00	-
21	บางบอน	20	44,370	20	44,370	-	-	-	0.00	-	-	20	44,370	43,500	98.04	-
22	บางพลัด	45	19,969	-	-	-	-	-	0.00	-	-	45	19,969	16,281	81.53	-
23	บางรัก	9	1,688	-	-	-	-	-	0.00	-	-	9	1,688	1,688	100.00	-
24	บางเขน	34	51,644	5	13,600	5	13,600	13,600	100.00	-	-	29	38,044	32,240	84.74	-
25	บางแค	110	57,001	20	15,000	-	-	-	0.00	90	42,001	20	15,000	13,280	88.53	-
26	บึงกุ่ม	24	23,921	24	23,921	1	2,500	2,500	100.00	-	-	23	21,421	1,600	7.47	-
27	ปทุมวัน	6	2,462	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	2,462	2,462	100.00	-
28	ประเวศ	16	25,920	-	-	-	-	-	0.00	-	-	16	25,920	23,920	92.28	-
29	บ້อมปราบศัตรูพ่าย	7	986	-	-	-	-	-	0.00	-	-	7	986	986	100.00	หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล ตลอดทั้งปีโดยแรงงานของ สำนักงานเขต
30	พญาไท	3	1,130	-	-	-	-	-	0.00	-	-	3	1,130	1,130	100.00	-
31	พระนคร	6	743	6	743	-	-	-	0.00	6	743	-	-	-	0.00	-
32	พระโขนง	30	12,757	30	12,757	-	-	-	0.00	-	-	30	12,757	11,368	89.11	-
33	ภาษีเจริญ	133	75,252	12	6,757	12	6,757	6,757	100.00	-	-	121	68,495	44,594	65.11	-
34	มีนบุรี	56	70,790	-	-	-	-	-	0.00	-	-	56	70,790	59,070	83.44	-
35	ยานนาวา	20	17,917	5	5,462	5	5,462	5,462	100.00	-	-	15	12,455	11,962	96.04	-
36	ราชเทวี	6	982	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	982	457	46.54	-
37	ราชบุรีจรณะ	44	38,156	-	-	-	-	-	0.00	22	19,078	22	19,078	19,078	100.00	-

## แบบรายงานผลแผนงานการระบายน้ำ การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประจำเดือน พฤษภาคม ( งวดวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 )

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ .

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 19 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด		คลองที่ขุดลอกโดยการจ้างเหมา						คลองที่ดูแล - เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน						หมายเหตุ
				แผนงานปีนี้		ได้รับขุดลอก		ผลงานขุดลอกทั้งหมด		ดูแลประจำ		หมนเวียนเปิดทางน้ำไหล		ผลงานเปิดทางทั้งหมด		
		ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	ค-คลอง	เมตร	ค-คลอง	เมตร	เมตร	ร้อยละ	
38	ลาดกระบัง	53	83,380	53	83,380	-	-	-	0.00	35	55,062	18	28,318	24,920	88.00	-
39	ลาดพร้าว	10	12,100	4	5,630	4	5,630	5,630	100.00	-	-	6	6,470	6,470	100.00	-
40	วังทองหลาง	12	8,230	12	8,230	-	-	-	0.00	-	-	12	8,230	6,351	77.17	-
41	วัดมุนา	14	12,630	6	3,531	-	-	-	0.00	8	9,099	6	3,531	3,531	100.00	-
42	สวนหลวง	33	35,475	33	35,475	-	-	-	0.00	-	-	33	35,475	35,475	100.00	-
43	สะพานสูง	21	25,611	-	-	-	-	-	0.00	7	9,834	14	15,777	13,572	86.02	-
44	สัมพันธวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
45	สาทร	6	3,125	-	-	-	-	-	0.00	-	-	6	3,125	3,125	100.00	-
46	สายไหม	29	54,291	29	54,291	3	7,771	7,771	0.00	-	-	26	46,520	28,280	60.79	-
47	หนองจอก	92	208,885	-	-	-	-	-	0.00	32	54,000	60	154,885	154,885	100.00	-
48	หนองแขม	15	24,331	-	-	-	-	-	0.00	-	-	15	24,331	24,331	100.00	-
49	หลักสี่	12	9,100	-	-	-	-	-	0.00	-	-	12	9,100	9,100	100.00	ดำเนินการได้ 12 คลอง
50	ห้วยขวาง	8	5,959	-	-	-	-	-	0.00	-	-	8	5,959	5,959	100.00	-
	รวม 50 เขต	1,559	1,682,445	408	474,009	88	93,551	93,551	100.00	305	337,222	1,166	1,251,672	987,553	78.90	-
51	สนน.	251	1,104,878	37	168,500	33	144,300	31,457	21.80	155	789,088	63	171,490	98,580	57.48	-ดำเนินการครั้งที่ 3
	รวมเขต-สนน.	1,810	2,787,323	445	642,509	121	237,851	125,008	52.56	460	1,126,310	1,229	1,423,162	1,086,133	76.32	-