

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คับหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม (งวดวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2560)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 27 กรกฎาคม 2560

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนซอย | | | | | โดยแรงงานเขต | | | | | แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น | | | | | ผลงานทั้งหมด | | การปรับปรุงซ่อมแซม | | | หมายเหตุ | |
|----------|-------------------|----------|---------|-----------------|---------|-------------|--------------|--------|---------|--------------|---------|---|--------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------------------|-------|--------|----------|--------------------------------------|
| | | ทั้งหมด | | ไม่ต้องล้างในปี | | ที่ล้างในปี | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | ความยาว | | ฝาท่อ | ตะแกรง | | คับหิน |
| | | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | เมตร | ร้อยละ | แห่ง | แห่ง | | แห่ง |
| 1 | คลองสาน | 133 | 35,627 | | | 133 | 35,627 | 92 | 18,050 | 92 | 18,050 | 100.0 | 41 | 17,577 | 41 | 17,577 | 100.00 | 35,627 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | คลองสามวา | 44 | 80,200 | 23 | 40,556 | 21 | 39,644 | | | | | 0.00 | 21 | 39,644 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อยู่ระหว่างการทำหนังสือตอบตกลง |
| 3 | คลองเตย | 110 | 66,425 | 42 | 29,374 | 68 | 37,051 | 27 | 11,800 | 12 | 6,322 | 53.58 | 41 | 25,251 | | | 0.00 | 6,322 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | การจ้างเหมากรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่าง |
| 4 | คันทนา | 38 | 55,489 | | | 38 | 55,489 | 20 | 36,423 | 20 | 36,423 | 100.0 | 18 | 19,066 | 18 | 19,066 | 100.00 | 55,489 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | จตุจักร | 292 | 325,211 | | | 292 | 325,211 | 119 | 133,224 | 119 | 133,224 | 100.0 | 173 | 191,987 | 93 | 88,444 | 46.07 | 221,668 | 68.16 | 11 | 2 | 2 | |
| 6 | จอมทอง | 128 | 73,870 | 19 | 11,402 | 109 | 62,468 | 51 | 31,896 | 51 | 31,896 | 100.0 | 58 | 30,572 | 58 | 30,572 | 100.00 | 62,468 | 100 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | ดอนเมือง | 57 | 81,670 | 38 | 55,650 | 19 | 26,020 | 9 | 12,490 | 9 | 12,490 | 100.0 | 10 | 13,530 | 10 | 13,530 | 100.00 | 26,020 | 100 | 0 | 0 | 0 | ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบ |
| 8 | ดินแดง | 195 | 105,987 | 21 | 18,053 | 174 | 87,934 | 101 | 52,150 | 78 | 20,829 | 39.94 | 73 | 35,784 | | | 0.00 | 20,829 | 23.69 | 21 | 9 | 5 | |
| 9 | ดุสิต | 103 | 45,955 | | | 103 | 45,955 | 42 | 14,161 | 42 | 14,161 | 100.0 | 61 | 31,794 | 61 | 31,794 | 100.00 | 45,955 | 100 | 10 | 2 | 4 | ลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนทำน้ำใส |
| 10 | ตลิ่งชัน | 85 | 68,833 | 58 | 53,141 | 27 | 15,692 | 9 | 3,468 | 9 | 3,468 | 100.0 | 18 | 12,224 | 12 | 7,139 | 58.40 | 10,607 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ทวีวัฒนา | 61 | 106,570 | 6 | 10,931 | 55 | 95,639 | 53 | 82,349 | 46 | 56,148 | 68.18 | 2 | 13,020 | 2 | 13,020 | 100.00 | 69,168 | 72.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ทุ่งครุ | 48 | 51,324 | 12 | 19,536 | 36 | 31,788 | 24 | 17,344 | 17 | 6,010 | 34.65 | 12 | 14,444 | | | 0.00 | 6,010 | 18.91 | 5 | 0 | 0 | หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน จำนวน |
| 13 | ธนบุรี | 171 | 41,750 | | | 171 | 41,750 | 111 | 27,033 | 111 | 27,033 | 100.0 | 60 | 14,717 | 60 | 14,717 | 100.00 | 41,750 | 100 | 9 | 4 | 6 | |
| 14 | บางกอกน้อย | 85 | 35,021 | 56 | 23,367 | 29 | 11,654 | 13 | 3,346 | 13 | 3,346 | 100.0 | 16 | 8,308 | 16 | 8,308 | 100.00 | 11,654 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | บางกอกใหญ่ | 54 | 34,166 | | | 54 | 34,166 | 20 | 6,333 | 20 | 6,333 | 100.0 | 34 | 27,833 | 34 | 27,833 | 100.00 | 34,166 | 100 | 65 | 13 | 48 | |
| 16 | บางกะปิ | 295 | 246,163 | 222 | 160,200 | 73 | 85,963 | 10 | 16,405 | 10 | 16,405 | 100.0 | 63 | 69,558 | 63 | 69,558 | 100.00 | 85,963 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
| 17 | บางขุนเทียน | 132 | 173,834 | 87 | 112,327 | 45 | 61,507 | 26 | 33,533 | 26 | 33,533 | 100.0 | 19 | 27,954 | 19 | 27,954 | 100.00 | 61,487 | 99.97 | 6 | 1 | 0 | |
| 18 | บางคอแหลม | 45 | 19,915 | | | 45 | 19,915 | 13 | 2,900 | 13 | 2,900 | 100.0 | 32 | 17,015 | 32 | 17,015 | 100.00 | 19,915 | 100 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | บางซื่อ | 98 | 60,570 | 24 | 13,975 | 74 | 46,595 | 56 | 31,489 | 56 | 31,489 | 100.0 | 18 | 15,106 | 18 | 15,106 | 100.00 | 46,595 | 100 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | บางนา | 123 | 62,074 | 21 | 13,458 | 102 | 48,616 | 48 | 25,171 | 48 | 25,171 | 100.0 | 54 | 23,445 | 47 | 20,400 | 87.01 | 45,571 | 93.74 | 170 | 0 | 0 | |
| 21 | บางบอน | 90 | 92,967 | | | 90 | 92,967 | 70 | 78,589 | 70 | 78,589 | 100.0 | 20 | 14,378 | 20 | 14,378 | 100.00 | 92,967 | 100 | 9 | 5 | 7 | |
| 22 | บางพลัด | 80 | 74,668 | 19 | 28,058 | 61 | 46,610 | 50 | 26,741 | 50 | 26,741 | 100.0 | 11 | 19,869 | 11 | 19,869 | 100.00 | 46,610 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | บางรัก | 98 | 31,571 | | | 98 | 31,571 | 52 | 12,749 | 52 | 12,749 | 100.0 | 46 | 18,822 | 46 | 18,822 | 100.00 | 31,571 | 100 | 3 | 2 | 2 | |
| 24 | บางเขน | 154 | 141,679 | 71 | 80,518 | 83 | 61,161 | 72 | 43,468 | 65 | 40,808 | 93.88 | 11 | 17,693 | 11 | 17,693 | 100.00 | 58,501 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | บางแค | 299 | 175,163 | 132 | 115,312 | 167 | 59,851 | 130 | 17,000 | 130 | 17,000 | 100.0 | 37 | 42,851 | 37 | 42,851 | 100.00 | 59,851 | 100 | 110 | 0 | 0 | |
| 26 | บึงกุ่ม | 82 | 46,726 | | | 82 | 46,726 | 20 | 10,000 | 20 | 10,000 | 100.0 | 62 | 36,726 | 62 | 36,726 | 100.00 | 46,726 | 100 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | ปทุมวัน | 61 | 24,549 | | | 61 | 24,549 | 35 | 12,114 | 35 | 12,114 | 100.0 | 23 | 11,605 | 23 | 11,605 | 100.00 | 23,719 | 96.62 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ประเวศ | 49 | 83,411 | | | 49 | 83,411 | 20 | 30,193 | 20 | 30,193 | 100.0 | 29 | 53,218 | 29 | 53,218 | 100.00 | 83,411 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 60 | 15,115 | | | 60 | 15,115 | 16 | 2,280 | 16 | 2,280 | 100.0 | 44 | 12,835 | 44 | 12,835 | 100.00 | 15,115 | 100 | 41 | 15 | 12 | |
| 30 | พญาไท | 122 | 82,644 | | | 122 | 82,644 | | | | | 0.00 | 122 | 82,644 | 122 | 82,644 | 100.00 | 82,644 | 100 | 5 | 2 | 0 | |

สนน. 01 แบบรายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อหัก ตะแกรงรับน้ำ คั่นหิน)

ผู้รายงาน กองสารสนเทศระบายน้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม (งวดวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2560)

ตำแหน่ง สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 27 กรกฎาคม 2560

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนซอย | | | | | | โดยแรงงานเขต | | | | | | แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์, หน่วยงานอื่น | | | | | | ผลงานทั้งหมด | | การปรับปรุงซ่อมแซม | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-------|---|-------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|------|--------------------|--------|----------|----------|
| | | ทั้งหมด | | ไม่ต้องล้างในปี | | ที่ล้างในปี | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | | แผนงาน | | ดำเนินการได้ | | | | ความยาว | | ฝาท่อ | ตะแกรง | คั่นหิน | |
| | | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | จำนวน | เมตร | จำนวน | เมตร | ผลงาน% | เมตร | ร้อยละ | แห่ง | แห่ง | | | | |
| 31 | พระนคร | 102 | 26,235 | | | 102 | 26,235 | 18 | 2,429 | 18 | 2,429 | 100.0 | 84 | 23,806 | 63 | 18,070 | 75.91 | 20,499 | 78.14 | 10 | | 3 | 2 | | |
| 32 | พระโขนง | 257 | 112,594 | 131 | 51,801 | 126 | 60,793 | 20 | 5,733 | 20 | 5,733 | 100.0 | 106 | 55,060 | 100 | 51,000 | 92.63 | 56,733 | 93.32 | 113 | | 0 | 0 | | |
| 33 | ภาษีเจริญ | 103 | 85,716 | 59 | 33,124 | 44 | 52,592 | 28 | 19,446 | 28 | 19,446 | 100.0 | 16 | 33,146 | 16 | 33,146 | 100.00 | 52,592 | 100 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 34 | มีนบุรี | 164 | 177,534 | 126 | 116,372 | 38 | 61,162 | 13 | 10,678 | 10 | 6,984 | 65.41 | 25 | 50,484 | | | 0.00 | 6,984 | 11.42 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 35 | ยานนาวา | 47 | 44,132 | | | 47 | 44,132 | 13 | 22,677 | 13 | 22,677 | 100.0 | 34 | 21,455 | 34 | 21,455 | 100.00 | 44,132 | 100 | 3 | | 4 | 4 | | |
| 36 | ราชเทวี | 94 | 36,743 | 7 | 2,558 | 87 | 34,185 | 7 | 1,328 | 7 | 1,328 | 100.0 | 80 | 32,857 | 80 | 32,857 | 100.00 | 34,185 | 100 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 37 | ราษฎร์บูรณะ | 72 | 59,905 | 15 | 13,828 | 57 | 46,077 | 45 | 27,691 | 45 | 27,691 | 100.0 | 12 | 18,386 | 12 | 18,386 | 100.00 | 46,077 | 100 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 38 | ลาดกระบัง | 327 | 87,348 | | | 327 | 87,348 | 314 | 41,384 | 314 | 41,384 | 100.0 | 13 | 45,964 | | | 0.00 | 41,384 | 47.38 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 39 | ลาดพร้าว | 334 | 137,414 | 190 | 54,881 | 144 | 82,533 | 104 | 52,888 | 104 | 52,888 | 100.0 | 40 | 29,645 | 40 | 29,645 | 100.00 | 82,533 | 100 | 118 | | 0 | 0 | | |
| 40 | วังทองหลาง | 66 | 137,054 | 43 | 86,667 | 23 | 50,387 | 15 | 16,247 | 15 | 16,247 | 100.0 | 8 | 34,140 | 8 | 34,140 | 100.00 | 50,387 | 100 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 41 | วัฒนา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | | - | - | - | |
| 42 | สวนหลวง | 127 | 99,442 | | | 127 | 99,442 | 33 | 45,669 | 33 | 45,669 | 100.0 | 94 | 53,773 | 94 | 53,773 | 100.00 | 99,442 | 100 | 20 | | 0 | 0 | | |
| 43 | สะพานสูง | 42 | 187,272 | 7 | 102,331 | 35 | 84,941 | 29 | 63,348 | 27 | 59,850 | 94.48 | 6 | 21,593 | 6 | 21,593 | 100.00 | 81,443 | 95.88 | 2 | | 0 | 0 | | |
| 44 | สัมพันธวงศ์ | 64 | 11,951 | | | 64 | 11,951 | 5 | 321 | 5 | 321 | 100.0 | 59 | 11,630 | 59 | 11,630 | 100.00 | 11,951 | 100 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 45 | สาทร | 60 | 35,163 | | | 60 | 35,163 | 20 | 5,746 | 20 | 5,746 | 100.0 | 40 | 29,417 | 35 | 23,986 | 81.54 | 29,732 | 84.55 | 5 | | 4 | 0 | | |
| 46 | สายไหม | 100 | 200,500 | 80 | 120,119 | 20 | 80,381 | 15 | 27,660 | 15 | 27,660 | 100.0 | 5 | 52,721 | 5 | 52,721 | 100.00 | 80,381 | 100 | 15 | | 0 | 0 | | |
| 47 | หนองจอก | 28 | 87,364 | | | 28 | 87,364 | 10 | 24,863 | 10 | 24,863 | 100.0 | 18 | 62,501 | 18 | 62,501 | 100.00 | 87,364 | 100 | 0 | | 0 | 0 | ครบ 100% | |
| 48 | หนองแขม | 87 | 36,494 | | | 87 | 36,494 | 77 | 15,569 | 77 | 15,569 | 100.0 | 10 | 20,925 | 10 | 20,925 | 100.00 | 36,494 | 100 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 49 | หลักสี่ | 45 | 140,850 | | | 45 | 140,850 | 29 | 98,750 | 29 | 98,750 | 100.0 | 16 | 42,100 | 9 | 9,000 | 21.38 | 107,750 | 76.50 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 50 | ห้วยขวาง | 173 | 143,556 | | | 173 | 143,556 | 17 | 3,436 | 17 | 3,436 | 100.0 | 156 | 140,120 | 54 | 60,033 | 42.84 | 63,469 | 44.21 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | รวม 50 เขต | 5,684 | 4,386,414 | 1,509 | 1,367,539 | 4,175 | 3,018,875 | 2,121 | 1,278,562 | 2,057 | 1,194,376 | 93.42 | 2,051 | 1,739,193 | 1,632 | 1,287,535 | 74.03 | 2,481,911 | 82.21 | 798 | | 66 | 92 | | |
| 51 | สนน | 575 | 1,955,800 | 322 | 1,224,800 | 253 | 731,000 | 64 | 131,340 | 64 | 131,340 | 100.0 | 189 | 599,660 | 188 | 587,510 | 97.97 | 718,850 | 98.34 | 57 | | 6 | 0 | | |
| | รวมเขต-สนน. | 6,259 | 6,342,214 | 1,831 | 2,592,339 | 4,428 | 3,749,875 | 2,185 | 1,409,902 | 2,121 | 1,325,716 | 94.03 | 2,240 | 2,338,853 | 1,820 | 1,875,045 | 80.17 | 3,200,761 | 85.38 | 855 | | 72 | 92 | | |